

Hivernage d'un mobil-home

Une fiche par hébergement, cochée sur place. Chaque case compte : c'est la trace qui servira au déshivernage.

Durée indicative : 30 à 45 min

Hébergement n°	Modèle / type	Allée / secteur
Date	Fait par	Contrôlé par

1 Eau

- ☐ Robinet d'arrivée extérieur fermé, vanne intérieure fermée
- ☐ Tous les robinets ouverts, eau chaude et eau froide
- ☐ Lave-vaisselle / lave-linge vidangés (si présents)
- ☐ Points de purge sous le châssis ouverts
- ☐ Réseau soufflé à l'air comprimé, à faible pression
- ☐ Douchette et flexible de douche vidés
- ☐ Dernier essai : plus rien ne coule
- ☐ **Robinets laissés ouverts** pour l'hiver

2 Chauffe-eau

- ☐ **Courant coupé avant la vidange**
- ☐ Vidange par le groupe de sécurité ou le robinet de vidange
- ☐ Un robinet d'eau chaude ouvert pour faire entrer l'air
- ☐ Écoulement complet constaté
- ☐ Modèle gaz : procédure du fabricant suivie
- ☐ État du groupe de sécurité noté (fuite, calcaire)

Une résistance sous tension dans un ballon vide grille en quelques minutes.

3 Siphons et WC

- ☐ Arrivée du réservoir de chasse fermée, chasse tirée
- ☐ Fond du réservoir épongé
- ☐ Antigel sanitaire dans la cuvette
- ☐ Antigel dans l'évier, le lavabo et la douche
- ☐ Abattant rabattu, bondes fermées

Antigel prévu pour la plomberie, jamais d'antigel automobile.

4 Gaz

- ☐ Robinet de la bouteille ou de la citerne fermé
- ☐ Robinets des appareils fermés
- ☐ Bouteilles débranchées et rangées selon la procédure
- ☐ Date limite du flexible relevée : /
- ☐ État du détendeur noté
- ☐ Ventilations hautes et basses dégagées

Ordre conseillé

Couper le courant du chauffe-eau et lancer sa vidange en arrivant (étape 2), puis faire l'eau, les siphons, le gaz et le reste pendant l'écoulement. Finir par un dernier essai des robinets : plus rien ne doit couler. Pour les hébergements sans réseau soufflé à l'air comprimé, noter « non soufflé » dans les anomalies.

5 Électricité

- ☐ Appareils débranchés (frigo, micro-ondes, TV, cafetière)
- ☐ Climatisation arrêtée, filtres nettoyés ou retirés
- ☐ Disjoncteur général coupé
- ☐ Ou : laissé sous tension volontairement pour → hébergement à surveiller
- ☐ Borne d'emplacement coupée (si possible)

6 Humidité et nuisibles

- ☐ Aucune denrée laissée (sel, sucre, épices compris)
- ☐ Frigo et congélateur vidés, nettoyés, séchés, portes calées ouvertes
- ☐ Placards et portes intérieures ouverts
- ☐ Grilles et aérations dégagées
- ☐ Textiles retirés ou stockés au sec
- ☐ Absorbant d'humidité posé (hébergement exposé)
- ☐ Traces de nuisibles ou moisissures : photo prise

7 Extérieur

- ☐ Calage et plots contrôlés
- ☐ Gouttières nettoyées, écoulement de toiture vérifié
- ☐ Mobilier de terrasse, parasol, barbecue rentrés ou arrimés
- ☐ Terrasse : lames, fixations, garde-corps contrôlés
- ☐ Jupes et trappes fermées (pas d'accès aux nuisibles)

8 Fermeture

- ☐ Fenêtres et volets fermés, aérations laissées libres
- ☐ Étiquette posée : « Hiverné le ... par ... — ne pas remettre en eau »
- ☐ Photos : arrivée d'eau fermée, chauffe-eau vidangé, vue générale
- ☐ Porte verrouillée, clé rangée à sa place

Anomalies relevées

Joint qui suinte, lame cassée, porte qui frotte... Chacune deviendra une tâche d'intersaison.

Signature de l'intervenant

À reporter au déshivernage

- ☐ Flexible ou détendeur à remplacer
- ☐ Groupe de sécurité à changer
- ☐ Réparation avant ouverture :
- ☐ Contrôle gaz par un professionnel
- ☐ Contrôle électrique

Visa du responsable technique

Une ligne par hébergement, dans l'ordre de passage. Au point du soir : terminés, commencés, anomalies.

[illegible]

TechniCamping la met sur le téléphone des techniciens : une checklist par type d'hébergement, cochée sur place même sans réseau, avec photos, qui prépare le déshivernage. Essai 30 jours sans carte : technicamping.fr